

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.63

29.01.2013.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

- 1.1. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” projekta „VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” attīstība” grozījumu saskaņošana;
- 1.2. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumu saskaņošana;
- 1.3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānoto iepirkumu saskaņošana:
 - 1.3.1. Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” filiāles „Ceplīši” dabas gāzes pievada un katlu mājas tehniskā projekta izstrādāšana (atklāts konkurss, plānotā līgumcena bez PVN 25 000 Ls);
 - 1.3.2. Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” filiāles „Ceplīši” dabas gāzes pievada un katlu mājas būvdarbu veikšana (atklāts konkurss, plānotā līgumcena bez PVN 60 000 Ls).

2. Izskatāmie dokumenti 2013.gada 23.janvārī nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

- R.Muciņam – Veselības ministrijas valsts sekretāram
- I.Černušenko – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktorei
- J.Blaževičam – Veselības ministrijas ES fondu departamenta direktoram
- Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
- L.Seļakovai – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei

Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei

A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei

I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai

Saīsinājumi:

VGA – Valsts galvotais aizdevums

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

3. Izvērtējot 2013.gada 23.janvārī iesniegto dokumentāciju no komitejas locekļiem iebildumi netika saņemti, bet tika saņemti komentāri, līdz ar to tika nolemts:

3.1. Saskaņot VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” projekta „VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” attīstība” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta „VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” attīstība” termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta pabeigšanas termiņš 2013.gada 31.decembris).

Projekta termiņa pagarinājums nepieciešams aktivitātē 1.2.1. „Attīstības un tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība” sakarā ar 18.01.2012. noslēgto līgumu ar SIA „Nams” par infrastruktūras Rīgā, Tvaika ielā 2 attīstības plāna un rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi darbu izpildes termiņš ir 30.09.2013. Līdz ar to infrastruktūras Rīgā, Tvaika ielā 2 rekonstrukcijas uzsākšana plānota 2013.gada trešajā ceturksnī.

Pamatojoties uz 17.04.2012. grozījumiem līgumā Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/022 par ERAF projekta līdzfinansēšanu un ņemot vērā pārskata periodā veikto atmaksu no ERAF veiktas VGA projekta aktivitāšu Nr.2.1.3. „Būvniecības darbi” un Nr.2.2.2. „Telpu rekonstrukcija” maksājumu korekcijas, palielinot VGA projekta līdzekļu atlikumu par 147 609,90 Ls.

3.2. Saskaņot, ņemot vērā komitejas locekļu komentārus, VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA

„Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumus.

Pamatojoties uz to, ka VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 2010.gadā ERAF projekta „Stacionārās psihiatriskās un garīgās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”” ietvaros tika veikti 1.korpusa ēkas rekonstrukcijas darbi – veikti vispārceltnieciskie darbi, kuru ietvaros veikta sienu un starpsienu izbūve, pārsegumu un bēniņu siltināšana, grīdas, logu un durvju izbūve, kāpņu restaurēšana, iekšējā apdare un kravas lifta izbūve. Projekta ietvaros sasniegto rezultātu uzturēšanas ilgums ir 20 gadi. Līdz ar to VGA projekta ietvaros plānotā pacientu lifta izbūvi nepieciešams veikt saglabājot ERAF ietvaros sasniegtos rezultātus.

Grozījumi paredz VGA finanšu līdzekļu atlikumu aktivitātē Nr.2 „Esošo stacionāra ēku renovācija un remonts” – 72 038,12 Ls apmērā, kurus tika plānots izmantot tikai Dienas aizņemtības centra ēkas rekonstrukcijai, izmantot:

- ✓ Lifta ierīkošanai slimnīcas 1.korpusā (trīs stāvu ēka) – kopējās plānotās būvniecības izmaksas 58 267,00 Ls apmērā. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1.korpusā nav lifta pacientu pārvadāšanai. 1.korpusā tika renovēts 2008.gadā par VGA līdzekļiem, kad vēl nebija stājušies spēkā Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, kuru 4.punkts nosaka, ka, ja ārstniecības iestādi izvieto augstāk par ēkas pirmo stāvu, tajā paredz liftu vai slīdošās slīpnes visu stāvu līmeņos.
- ✓ Dienas aizņemtības centra rekonstrukcijai – atlikušos finanšu līdzekļus 13 771,12 Ls apmērā.

3.3. Saskaņot SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānotos iepirkumus:

3.3.1. Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” filiāles „Ceplīši” dabas gāzes pievada un katlu mājas tehniskā projekta izstrādāšana (atklāts konkurss, plānotā līgumcena bez PVN 25 000 Ls);

3.3.2. Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” filiāles „Ceplīši” dabas gāzes pievada un katlu mājas būvdarbu veikšana (atklāts konkurss, plānotā līgumcena bez PVN 60 000 Ls).

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2013.gada 16.janvāra vēstule Nr.01-08/1180 „Par VGA projekta progresu ziņojumu un pieteikuma aktualizāciju”.
3. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 2013.gada 17.janvāra vēstule Nr.1-1/36 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta pieteikuma grozījumiem”.
4. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2013.gada 17.janvāra vēstule Nr.A1/1.1-07/13/81 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta iepirkuma saskaņošanu”.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs



R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze

Budžeta un investīciju
departamenta direktore

I. Čermušenko

