

**Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas sēdes
protokols
Nr.34**

10.09.2009
Plkst. 11:00

Rīgā

Sēdi vada:

L.Ruškule - Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece finanšu
jautājumos;

komitejas locekļi:

Z.Altenburga - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts
aģentūras direktora vietniece - Sadarbības iestādes vadītāja;

I.Eihenberga - Valsts kases Finansēšanas departamenta direktores
vietniece;

D.Mūrmane - Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta
Umbraško direktore;

S.Sivicka - Veselības ministrijas Investīciju departamenta direktora
vietniece – Ieguldījumu vadības nodaļas vadītāja;

speciālists bez balss tiesībām:

I.Starkova - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes locekle,
Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta
vadītāja.

Nepiedalās komitejas priekšsēdētājs:

A.Ploriņš - Veselības ministrijas valsts sekretārs.

Nepiedalās komitejas locekļi:

I.Meluškāne - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras
Iepirkumu departamenta vadītāja;

A.Viļums - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta
Veselības aprūpes organizācijas un resursu nodaļas
vadītājs.

Piedalās:

J.Blaževičs - Veselības ministrijas Investīciju departamenta direktora
vietnieks ES struktūrfondu jautājumos.

Pārstāvji no Valsts SIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””, Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža””, Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.

Nepiedalās:

Pārstāvji no Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA „Ludzas rajona slimnīca” un Rīgas Stradiņa universitātes.

Izskatāmie jautājumi:

1. Kopējais projektu progress:

L.Ruškule informē komitejas locekļus, ka līdz 2009.gada 30.jūnijam no 61 aktivitātēm, kas bija plānotas valsts galvotā aizdevuma projektu ietvaros ir uzsāktas 52, no kurām 15 uzsāktas pēdējā pusgada laikā. Ņemot vērā to, ka 2009.gada 1. pusgadā tika aktualizēti iepirkumu grafiki, plānoto iepirkumu skaits palielinājies līdz 155 iepirkumiem, no kuriem līdz 2009.gada 30.jūnijam 103 iepirkumi tika izsludināti un no tiem par 85 iepirkumiem ir noslēgti līgumi.

Izvērtējot valsts galvoto aizdevumu projektu finansējuma apguves progresu līdz 2009.gada 30.jūnijam, L.Ruškule informē komitejas locekļus, ka no bankām piesaistītais finansējums veido 45% no kopējā valsts galvotā aizdevuma apjoma, jeb 69,1 milj. Ls, tajā pat laikā projektu ietvaros ir noslēgti līgumi ar kopējo summu 49,4 milj. Ls, jeb 32% no kopējā aizdevuma apjoma. Atbilstoši noslēgtiem līgumiem līdz 2009.gada 30.jūnijam samaksāti 35,96 milj. Ls.

Papildus, L.Ruškule informē komitejas locekļus par to, ka pamatsummas atmaksa valsts galvoto aizdevumu līgumu ietvaros nav uzsākta, vienlaikus procenti par aizdevuma izmantošanu ir samaksāti 2 539 423 Ls, jeb 1,27% no kopējā aizdevuma apjoma.

Komiteja nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai.

2. Iestāžu prezentācijas par paveikto 2009.gadā.

2.1. Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāvis informē komitejas locekļus par projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” izmaksām, īstenošanas posmiem un problēmām projekta īstenošanā. Ņemot vērā to, ka aktivitātē „Apkures sistēmas modernizācija”, lai nodrošinātu apkures sistēmu darbību nav nepieciešami sākotnēji plānotie

ieguldījumi, nepieciešams pārdalīt no minētās aktivitātes finanšu līdzekļus 608 353.85 Ls aktivitātei „Veco ēku renovācija”, kuras ietvaros plānots veikt:

- 1) vecās ēdnīcas vienkāršoto rekonstrukciju, mainot ēkas funkciju uz aizņemtības un nodarbinātības centru,
- 2) slimnīcas 3.kopruša rekonstrukciju, īslaicīgi pārvietojot pacientus no rekonstruējamām telpām uz izveidoto aizņemtības un nodarbinātības centru.

2.2. Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāve informē komitejas locekļus par projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izmaksām, īstenošanas posmiem un problēmām projekta ieviešanā. Kā viena no iespējamām problēmām tiek minēta nākoša saistību maksājuma veikšana bankai.

Papildus Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāve informē, ka 2009.gada 7.septembrī tika noslēgts līgums par Ambulatorijas psihiatriskās veselības aprūpes nodaļas tehniskā projekta izstrādi un būvniecības darbu veikšanu, kas tiks finansēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Sadarbības līguma ietvaros. Līdzfinansējums līdz 300 000 EUR apmērā tiek nodrošināts no valsts galvotā aizdevuma projekta 3.aktivitātes “Ambulatorijas tīkla attīstība”.

2.3. Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” pārstāvis informē komitejas locekļus par projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” izmaksām, īstenošanas posmiem un problēmām projekta īstenošanā.

Papildus Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” pārstāvis pievērš komitejas locekļu uzmanību tam, ka projekta realizācija termiņā ir apdraudēta, jo iepirkumu procedūra par slimnīcas ēku 2.kārtas rekonstrukcijas iepirkumu ir aizkavējusies, kā arī nav saņemta atļauja no kapitāldaļu turētāja noslēgt līgumu.

2.4. Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāve informē komitejas locekļus par projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” izmaksām, īstenošanas posmiem un problēmām projekta īstenošanā.

Papildus Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāve informē, ka Psihotuberkulozās nodaļas aprīkošana iegādājoties tai nepieciešamo inventāru turpināsies, pēc atsaukuma par plānoto iepirkumu apturēšanu.

2.5. Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis informē komitejas locekļus par projekta „Jaunā korpusa 1.kārtas” izmaksām, īstenošanas posmiem un problēmām projekta īstenošanā.

Papildus Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis informē, ka par iepirkumu procedūru par slimnīcas inženiertehnisko komunikāciju pārņemšanu un ēku demontāžu jaunā korpusa būvlaukuma sagatavošanai un tehniskā

projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu 1.kārtas rezultātiem tika iesniegta sūdzība, līdz ar to aktivitātes uzsākšana tiks pārcelta par vienu mēnesi.

2.6. Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis informē komitejas locekļus par projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” izmaksām, īstenošanas posmiem un problēmām projekta īstenošanā.

Papildus Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis informē, ka ņemot vērā SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pievienotās SIA „Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”” veikto izdevumu attiecināšanu uz valsts galvotā aizdevuma projektu „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” sekojošās aktivitātēs: „Radioloģiskās un citas attēldiagnostikas iekārtu iegāde” (627 942,07 LVL), „Operāciju zāles aprīkojums” (102 362,84), „Pārējais aprīkojums (t.sk. intensīvā terapija) ārstniecisko pakalpojumu nodrošināšanai un vecās aparatūras nomaiņai” (539 599,70 LVL) un „Mēbeļu un aprīkojuma iegāde” (46 673,72 LVL) ir iesniegti grozījumi projekta pieteikumā. Vienlaikus projekta pieteikumā tika precizēts finanšu resursu izlietojums atbilstoši faktiskajam izlietojumam 2008.gadā.

Komiteja nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai.

3. Grozījumu saskaņošana projektu pieteikumos:

- 3.1. VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” pieteikumā;
- 3.2. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekta „Bērniem draudzīgā slimnīca” pieteikumā;
- 3.3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” pieteikumā;
- 3.4. Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekta „VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” pieteikumā;

I.Eihenberga informē komitejas locekļus, ka š.g. 28.jūlija Ministru kabineta sēdē tika nolemts: „Veselības ministrei divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par valsts galvoto aizdevumu līdzekļu izmantošanu, spēju pildīt uzņemtās valsts galvoto aizdevumu līgumu saistības un iespējamiem risinājumiem, lai to nodrošinātu”. Atbilstoši Ministru prezidenta rezolūcijām Valsts kase apkopoja visu pieejamo informāciju par valsts galvotiem

aizdevumiem ārstniecības iestādēm un sagatavoja priekšlikumus par turpmāko rīcību. Savukārt Finanšu ministrija sniedza savu viedokli par Veselības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par veselības sektoram 2006.gadā un 2007.gadā piešķirto valsts galvoto aizdevumu apguvi”. Ņemot vērā, ka Finanšu ministrijai ir būtiski iebildumi un būtu nepieciešams pārskatīt projektu realizāciju atbilstoši veselības aprūpes iestāžu faktiskajām iespējām nodrošināt pietiekošus finanšu līdzekļus valsts galvoto aizdevumu atmaksai, I.Eihenberga ierosina atlikt lēmumu pieņemšanu līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabinetā.

L.Ruškule, ņemot vērā to, ka grozījumi projekta pieteikumā tiek veikti atbilstoši faktiskajai izpildei un nerada nekādu fiskālo slogu un, lai vēl vairāk neaizkavētu projektu realizāciju, piedāvā tomēr atbalstīt grozījumu projektu pieteikumos veikšanu ar nosacījumu, ka tie stāsies spēkā pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas attiecībā uz valsts galvota aizdevuma projektu turpmāko īstenošanu. Gadījumā, ja grozījumi projektu pieteikumos būs pretrunā ar Ministru kabineta lēmumu, projekta īstenošanai būs nepieciešams izstrādāt grozījumus projektu pieteikumos pamatojoties uz Ministru kabineta pieņemto lēmumu.

Papildus L.Ruškule informē, ka projektu īstenošanai uzreiz pēc ministru kabineta lēmuma pieņemšanas attiecībā uz valsts galvotā aizdevuma projektu turpmāko īstenošanu, tiks operatīvi informēti ar lēmumu.

Komiteja nolēmij:

Komitejas locekļiem balsojot, ar četrām balsīm par un vienu atturoties, tiek pieņemts lēmums saskaņot grozījumus VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība”, Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekta „Bērniem draudzīgā slimnīca”, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekts „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” pieteikumā, Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekta „VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” pieteikumos ar nosacījumu, ka grozījumi projektu pieteikumos stāsies spēkā pēc Ministru kabineta lēmuma par valsts galvotā aizdevuma projektu turpmāko īstenošanu un nebūs pretrunā ar minēto Ministru kabineta lēmumu.

4. Iepirkumu dokumentu saskaņošana.

- 4.1. Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atklāts konkurss „Mēbeļu projektēšana, izgatavošana un uzstādīšana 9.korpusam”;

- 4.2. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāts konkurss „Slimnīcas telpu rekonstrukcija”;
- 4.3. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāts konkurss „Daudzfunkcionālā korpusa aprīkojuma iepirkums”;
- 4.4. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāts konkurss „Sterilizācijas iekārtu iepirkums”.

L.Ruškule ierosina saskaņot iepirkumu dokumentāciju ar nosacījumu, ka iepirkumi tiks izsludināti tikai pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par turpmāko valsts galvotā aizdevuma projektu īstenošanu.

Komiteja nolemj:

Komitejas locekļiem balsojot, ar četrām balsīm par un vienu atturoties, tiek pieņemts lēmums saskaņot atklāto konkursu „Mēbeļu projektēšana, izgatavošana un uzstādīšana 9.korpusam”, „Slimnīcas telpu rekonstrukcija”, „Daudzfunkcionālā korpusa aprīkojuma iepirkums” un „Sterilizācijas iekārtu iepirkums” nolikumu projektus ar nosacījumu, ka augstāk minētie iepirkumi tiks izsludināti tikai pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par turpmāko valsts galvotā aizdevuma projektu īstenošanu.

5. Valsts SIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valsts galvotā aizdevuma projekta „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības projekts” pieteikuma apstiprināšana.

L.Ruškule in ormē komitejas locekļus, ka esošajos ekonomiskajos apstākļos tika pieņemts lēmums samazināt sākotnēji plānoto projekta apjomu un realizēt minimāli nepieciešamos darbus slimnīcas funkcionēšanai. Kopējās projekta izmaksas tika samazināts no 18 514 000 Ls līdz 5 529 651 Ls.

L.Ruškule kā jautājumā ar grozījumiem projektu pieteikumos ierosina konceptuāli saskaņot projekta pieteikumu ar nosacījumu, ka projekta pieteikums stāsies spēkā tikai pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par turpmāko valsts galvotā aizdevuma projektu īstenošanu.

I.Eihenberga norāda, ka plānojot izmaiņas VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” modernizācijas projektā, būtiski samazinot gan projekta apjomu, gan saturu - daudzfunkcionālā korpusa vietā izbūvējot uzņemšanas nodaļas ēku ar diagnostikas bloku, būtu nepieciešams gūt pārlicēbi, ka šīs izmaiņas nav jāsaņā ar aizdevēju - Ziemeļu Investīciju banku.

I.Starkova informē komitejas locekļus, ka projektā plānots veikt tikai apjoma samazinājumu. Pēc satura projekts netiek mainīts, jo sākotnēji tika plānots izbūvēt jaunu korpusu ar kopējo plātību 25 550 m², t.sk. uzņemšanas nodaļu ar diagnostikas

bloku, bet šobrīd paredzēts izbūvēt jaunu korpusu tikai 2 000 m² platībā. Vienlaikus, I.Starkova informē komitejas locekļus, ka ar Ziemeļu investīciju banku izmaiņas ir saskaņotas elektroniski.

L.Ruškule, ņemot vērā risku, ka izmaiņas projektā pieteikumā tiek uzskatītas par būtisku atkāpi no sākotnēji plānotā, kā rezultātā projekts ir jāizskata projektu kredīvēšanas komitejā un varētu tikt mainīti aizdevuma nosacījumi, piedāvā konceptuāli atbalstīt projekta pieteikumu, vienlaikus vērsties bankā oficiālā viedokļa saņemšanai par plānotajām izmaiņām projektā.

Komiteja nolemj:

1. Veselības ministrijai sadarbībā ar VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” veikt pasākumus Ziemeļu investīciju bankas viedokļa saņemšanai attiecībā uz plānotajām izmaiņām projektā.
2. Valsts SIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” uzsākt projekta realizēšanu ne ātrāk kā pēc viedokļa saņemšanas no Ziemeļu investīciju bankas un Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par valsts galvotā aizdevuma projektu turpmāko īstenošanu.

Komitejas locekļiem balsojot, ar trim balsīm par, vienu pret un vienu atturoties, tiek pieņemts lēmums:

Konceptuāli saskaņot valsts galvotā aizdevuma projekta „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības projekts” pieteikumu.

6. Izmaiņas turpmākajā sadarbībā

L.Ruškule informē komitejas locekļus un iestāžu pārstāvjus, ka pamatojoties uz 2009.gada 7.augustā apstiprināto Veselības ministrijas struktūrskāmu, no 2009.gada 15.septembra Veselības ministrijas Investīciju departaments tiek apvienots ar Budžeta un investīciju departamentu un tiek izveidota Finanšu palīdzības nodaļa, kas turpmāk nodarbosies ar valsts galvotā aizdevuma projektu uzraudzību. Finanšu palīdzības nodaļas kontaktpersona – Sanita Sivicka.

L.Ruškule, ņemot vērā štatu samazinājumu Veselības ministrijā, ierosina vienkāršot iepirkumu saskaņošanas kārtību:

Iepirkumu, kuru plānotā līgumcena pārsniedz 1 000 Ls bez PVN, saskaņošanas procedūra:

- 1) Projekta īstenošājs elektroniski iesniedz Veselības ministrijā informāciju par ieceri veikt iepirkumu, norādot:
 - Iepirkuma priekšmetu, plānoto līgumcenu un procedūras veidu;

- Aktivitāti, kuras ietvaros plānots segt iepirkuma izmaksas;
 - Plānoto uzaicinājuma publicēšanas datumu.
- 2) Veselības ministrijā vienas nedēļas laikā tiek izvērtēta iepirkuma atbilstība projekta pieteikumam un tiek pieņemts lēmums par atļauju uzsākt iepirkumu procedūru. Nepieciešamības gadījumā Veselības ministrija pieprasa papildus informāciju par iepirkuma priekšmetu.
 - 3) Saņemot lēmumu par atļauju veikt iepirkumu, projekta īstenotājs nodrošina iepirkuma procedūras veikšanu.
 - 4) Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas projekta īstenotājs iesniedz Veselības ministrijā iepirkuma līguma kopiju.
 - 5) Tuvākajā uzraudzības komitejas sēdē, Veselības ministrija informē komitejas locekļus par veiktiem iepirkumiem un to līgumcenu.

Iepirkumu, kuru plānotā līgumcena nepārsniedz 1 000 Ls bez PVN, saskaņošanas procedūra:

- 1) Projekta īstenotājs veic nepieciešamos pasākumus iepirkumu veikšanai.
- 2) Nedēļas laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas, projekta īstenotājs elektroniski informē Veselības ministriju par iepirkuma priekšmetu un līgumcenu.

Komiteja nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

7. Citi jautājumi

S.Sivicka informē komitejas locekļus un iestāžu pārstāvjus:

- 1) Veselības ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru prezidentam Informatīvo ziņojumu „Par veselības sektoram 2006.gadā un 2007.gadā piešķirto valsts galvoto aizdevumu apguvi”, kurā tiek piedāvāts šāds risinājums:
 - a. Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana tiek turpināta atbilstoši biznesa plānos un projektu pieteikumos apstiprinātajā apjomā un intensitātē
 - b. Veselības ministrijai un Finanšu ministrijai uzsākt sarunas ar Ziemeļu investīciju banku un DEPPA BANK plc par pamatsummu maksājumu atlikšanu uz laiku, kamēr valstī turpinās ekonomiskā lejupslīde;

- c. Veselības ministrijai un slimnīcām, lai tās varētu veikt procentu un vēlāk arī pamatsummas maksājumus Ziemeļu investīciju bankai un DEPFA BANK plc no saviem līdzekļiem, veikt pasākumus saimnieciskās darbības rezultātu uzlabošanai
- 2) Kamēr nav saņemts atzinums no Ministru prezidenta par turpmāko rīcību, Finanšu ministrija nesniedz apstiprinājumu iepirkumiem virs 100 000 LVL.
 - 3) Saskaņā ar 2005.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.513 "Galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība" 18.punktu divu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, projekta īstenotājam jāsniedz ministrijā projekta gala ziņojumu, atbilstoši apstiprinātai formai.
 - 4) Turpmāk ceturkšņa atskaites par projekta progresu iesniegt tikai par atskaites periodu (ceturksni), nevis par laika periodu no projekta uzsākšanas.
 - 5) Nākamās sēdes plānotais norises laiks: 2010.gada sākums.

Komiteja nolemj:

Pieņemt informāciju zināšanai.

Komiteja beidz darbu plkst. 11:15

Komitejas sēdi vadīja



L.Ruškule


Protokolu sagatavoja



S.Piskunovs

Investīciju departamenta
direktora vietniece -
ieguldījumu vadības nodaļas
vadītāja

S. Sivicka



Investīciju departamenta
direktors

J.Blaževičs



14. 09. 2009

14. 09. 2009