

**Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas sēdes
protokols**

Nr.26

04.03.2009

Rīgā

Plkst. 14:00

Sēdi vada:

L.Ruškule - Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece finanšu
jautājumos

Komitejas locekļi:

Z.Altenburga - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts
aģentūras direktora vietniece - Sadarbības iestādes vadītāja;

J.Blaževičs - Veselības ministrijas Investīciju departamenta direktors;

I.Eihenberga - Valsts kases Finansēšanas departamenta direktores
vietniece;

K.Kļaviņa - Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta
direktores vietniece;

I.Meluškāne - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras
Iepirkumu departamenta vadītāja;

A.Viļums - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta
Veselības aprūpes organizācijas un resursu nodaļas vadītājs.

Speciālisti bez balss tiesībām:

N.Jevtušoka - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts
aģentūras Juridiskā un personāla nodaļas juriste;

I.Starkova - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes locekle, Ekonomikas
un tiesiskā nodrošinājuma departamenta vadītāja.

Nepiedalās komitejas priekšsēdētājs:

A.Ploriņš - Veselības ministrijas Valsts sekretārs

Papildus pieaicināti dalībnieki:

Pārstāvji no Rīgas Stradiņa universitātes, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Valsts SIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””, Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža””, Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”.

Izskatāmie jautājumi:

1. Aktualitātes un kopējais progress:

J.Blaževičs informē komitejas locekļus, ka līdz 2008.gada 31.decembrim no 61 aktivitātēm, kas bija plānotas valsts galvotā aizdevuma projektu ietvaros ir uzsāktas 37, no kurām 23 uzsāktas pēdējā pusgada laikā. Ņemot vērā to, ka 2008.gada 2 pusgadā tika aktualizēti iepirkumu grafiki, plānoto iepirkumu skaits palielinājies līdz 112 iepirkumiem, no kuriem uz 2008.gada 31.decembri 35 iepirkumi ir izsludināti un 50 iepirkumi ir pabeigti.

Izvērtējot valsts galvoto aizdevumu projektu finansējuma apguves progresu uz 2008.gada 31.decembri, J.Blaževičs informē komitejas locekļus, ka no bankām piesaistītais finansējums sastāda 25% no kopējā valsts galvotā aizdevuma apjoma, jeb 30,9milj. Ls, tajā pat laikā projektu ietvaros ir noslēgti līgumi ar kopējo summu 39,8milj. Ls, jeb 26% no kopējā aizdevuma apjoma. Atbilstoši noslēgtiem līgumiem uz 2008.gada 31.decembri samaksāts 23,0milj. Ls.

Papildus, J.Blaževičs informē komitejas locekļus par to, ka pamatsummas atmaksa valsts galvoto aizdevumu līgumu ietvaros nav uzsākta, vienlaikus procenti par aizdevuma izmantošanu ir samaksāti 1 407 927 Ls, jeb 0.9% no kopējā aizdevuma apjoma.

Komiteja nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai.

2. Projektu finanšu un tehniskais progress:

2.1. SIA „Ludzas rajona slimnīca” projekta „SIA „Ludzas rajona slimnīca” jaunā korpusa būvniecība” gala ziņojuma saskaņošana.

Ņemot vērā to, ka informācija par SIA „Ludzas rajona slimnīca” par valsts galvotā aizdevuma projekta „SIA „Ludzas rajona slimnīca” jaunā korpusa būvniecība” izmaksām, īstenošanas posmiem, problēmām un rezultātiem tika sniegta komitejas locekļiem iepriekšējās sēdes laikā (30.09.2008.), kā arī to, ka iebildumu vai priekšlikumu par SIA „Ludzas rajona slimnīca” projekta „SIA „Ludzas rajona slimnīca” jaunā korpusa būvniecība” gala ziņojumu netika saņemti, J.Blaževičs piedāvā saskaņot SIA „Ludzas rajona slimnīca” projekta „SIA „Ludzas rajona slimnīca” jaunā korpusa būvniecība” gala ziņojumu.

Komiteja nolēmj:

Saskaņot SIA „Ludzas rajona slimnīca” projekta „SIA „Ludzas rajona slimnīca” jaunā korpusa būvniecība” gala ziņojuma.

2.2. Valsts SIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži” projekta „VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” infrastruktūras attīstība” gala ziņojuma saskaņošana.

Valsts SIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži” pārstāve, informē komitejas locekļus par valsts galvotā aizdevuma projekta „VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” infrastruktūras attīstība” izmaksām, īstenošanas posmiem un konstatētām problēmām.

Komiteja nolēmj:

1. Informāciju pieņemt zināšanai.
2. Saskaņot Valsts SIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži” projekta „VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” infrastruktūras attīstība” gala ziņojumu.

2.3. Grozījumu Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Bērniem draudzīgā slimnīca” pieteikumā saskaņošana

Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis informē komitejas locekļus par projekta „Bērniem draudzīgā slimnīca” izmaksām un īstenošanas posmiem. Ņemot vērā sadārdzinājumu daudzfunkcionālā korpusa būvniecības izmaksās, kas no sākotnēji plānotiem 6,4milj. Ls pieauga līdz 9,7milj. Ls, Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ierosināja grozījumus projekta pieteikumā, kuri veicinās valsts

galvotā aizdevuma mērķa sasniegšanu, pilnīgi izbūvējot un aprīkojot daudzfunkcionālo korpusu, kā arī izstrādājot tehniskos projektus esošo slimnīcas korpusu rekonstrukcijai. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis uzskata, ka neskatoties uz daudzfunkcionālā korpusa projektēšanas darbu aizkavēšanos par 1,5 gadu, projekts tiks veiksmīgi pabeigts līdz 2009.gada 31.decembrim.

Komitejas nolēmji:

1. Informāciju pieņemt zināšanai.

2. Saskaņot grozījumus Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Bērniem draudzīgā slimnīca” pieteikumā.

2.4. Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” progress.

Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāvis informē komitejas locekļus par projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” izmaksām, īstenošanas posmiem un problēmām projekta īstenošanā. Ņemot vērā, ka siltumtrases II.kārtas rekonstrukcijas darbu tehniski nav iespējams nodalīt no vecās slimnīcas ēkas rekonstrukcijas, tiek apsvērta iespēja valsts galvotā aizdevuma līdzekļus 608 354 Ls apmērā, no aktivitātes „Apkures sistēmas modernizācija novirzīt jaunās slimnīcas ēkas būvniecības I.kārtai, II.kārtas jaunās ēkas būvdarbi tiks realizēti piesaistot ERAF finansējumu.

J.Blaževičs jautā Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāvim, kad varētu tikt iesniegti grozījumi projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” pieteikumā.

Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāvis informē, ka grozījumi projekta pieteikumā varētu būt izstrādāti tiklīdz būs noteiktas ERAF projektu attiecināmās izmaksas. Grozījumi projekta pieteikumā tiks iesniegti izvērtēšanai komitejā provizoriski 2009.gada septembrī.

Komitejas nolēmji:

Informāciju pieņemt zināšanai.

2.5. Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” projekta „VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” progress.

Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” pārstāve informē komitejas locekļus par projekta „VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” izmaksām, īstenošanas posmiem. Vienlaikus, slimnīcas pārstāvis informē komitejas locekļus, ka līguma par I.kārtas rekonstrukcijas darbu veikšanu termiņš (2009.gada 6.marts) tehnisko iemeslu dēļ tiks pagarināts līdz 2009.aprīlim, kā arī ir notikusi aizkavēšanās iepirkuma „Medicīniskā aprīkojuma un mēbeļu iegāde” veikšanā, jo Iepirkumu uzraudzības birojā tika iesniegtas 2 sūdzības par iepirkumu rezultātiem. Ņemot vērā, ka I.kārtas rekonstrukcijas darbi tiks veikti par mazāku finansējumu nekā sākotnēji plānots, kā arī to, ka II.kārtas rekonstrukcijas darbu iepirkuma ietvaros plānots saņemt lētāku piedāvājumu, Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” valde apsver iespēju valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros realizēt arī III.kārtas rekonstrukcijas darbus – slimnīcas ambulatorās daļas rekonstrukciju, līdz ar to 2009.gada aprīļa beigās plānots iesniegt grozījumus projekta pieteikumā.

L.Ruškule lūdz Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” pārstāvjus izskaidrot iesniegto sūdzību būtību.

Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” pārstāvis informē komitejas locekļus, ka viena no sūdzībām tika iesniegta tāpēc, ka pretendents uzskatīja par nepamatotu atzīšanu par neatbilstošu cenu aptaujas prasībām pretendenta apliecinājumu par pieredzi mēbeļu projektēšanā un izgatavošanā veselības aprūpes iestādēm, otra sūdzība tika iesniegta tāpēc, ka iepirkumu komisija atzina piedāvājumu par neatbilstošu cenu aptaujas prasībām, pamatojot lēmumu ar to, ka pretendents nav iesniedzis speciālo medicīnisko mēbeļu ražotāja kvalitāti apliecinoša sertifikāta ISO 9001 kopiju. Papildus, Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” pārstāvis informē, ka iepirkumu komisija iesniegtās sūdzības uzskata par nepamatotām un visa Iepirkumu uzraudzības biroja pieprasītā dokumentācija normatīvajos aktos noteiktajā termiņā tika iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojā.

Komiteja nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai.

2.6. Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Strenču PNS” infrastruktūras attīstība” progress.

Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāve informē komitejas locekļus par projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā

slimnīca” infrastruktūras attīstība” izmaksām, īstenošanas posmiem un problēmām projekta īstenošanā.

Papildus, Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāve informē komitejas locekļus, ka 2009.gada 2.martā ar SIA „Merks” tika noslēgts līgums par psihotuberkulozās pacientu nodaļas ēkas rekonstrukciju. Rekonstrukcijas darbi tiks veikti 5 mēnešu garumā. Ņemot vērā to, ka atklāta konkursa „VSIA Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca esošās ēkas rekonstrukcijas un jaunas ēkas celtniecības darbi” tika saņemts izmaksu ziņā izdevīgāks piedāvājums nekā sākotnēji tika plānots, tuvākajā laikā tiks sagatavoti grozījumi projekta pieteikumā, aktivitātē „Psihotuberkulozās pacientu nodaļas ēkas rekonstrukcija” atlikušos finanšu līdzekļus novirzot aktivitātes „Psihosociālās rehabilitācijas nodaļas ēkas 1.kārtas celtniecības darbi” realizācijai.

Komiteja nolemj:

Informāciju pieņemt zināšanai.

2.7. Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” progress.

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāve informē komitejas locekļus par projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” izmaksām, īstenošanas posmiem un problēmām projekta īstenošanā.

Papildus Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāve lūdz komitejas locekļus atbalstīt 2 iepirkumu – „Žalūzijas 85 logiem” un „Rentgena “Duo Diagnost” iekārtas rezerves daļu iegāde” izmaksu segšanu no Valsts galvotā aizdevuma līdzekļiem.

L.Ruškule lūdz Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pārstāvi iesniegt iepirkumu „Žalūzijas 85 logiem” un „Rentgena “Duo Diagnost” iekārtas rezerves daļu iegāde” dokumentāciju, lai tā tiktu izskatīta rakstiskās procedūras veidā.

Komiteja nolemj:

1. Informāciju par projekta progresu pieņemt zināšanai.
2. Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” iesniegt Veselības ministrijā iepirkumu „Žalūzijas 85 logiem” un „Rentgena “Duo Diagnost” iekārtas rezerves daļu iegāde” dokumentāciju.

3. Jautājumu par 2 iepirkumu izmaksu segšanu no valsts galvotā aizdevuma projekta apakšaktivitātes „1.korpusa aprīkojuma un inventāra iegāde” izskatīt pēc iepirkumu dokumentācijas saņemšanas.

2.8. Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība” progress.

Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pārstāve informē komitejas locekļus par projekta „Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība” izmaksām, īstenošanas posmiem.

J.Blaževičs vērš komitejas locekļu uzmanību, ka atbilstoši Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas 2008.gada 29.decembra rakstiskās procedūras protokola Nr.24 3.2.1.punktam, Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” iesniedza izskatīšanai projekta „Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība” aktivitāšu realizēšanas loģisko shēmu, detalizēto skaidrojumu kā apakšaktivitātes „Šūnu transplantācijas laboratorijas izveides pabeigšana” realizēšana veicinās jaunā korpusa būvniecību, kā arī tāmi medicīnisko un biroja mēbeļu iegādei 9.korpusam.

Komiteja nolemj:

1. Informāciju par projekta progresu pieņemt zināšanai.
2. Saskaņot projekta „Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība” aktivitāšu realizēšanas loģisko shēmu, detalizēto skaidrojumu kā apakšaktivitātes „Šūnu transplantācijas laboratorijas izveides pabeigšana” realizēšana veicinās jaunā korpusa būvniecību, kā arī tāmi medicīnisko un biroja mēbeļu iegādei 9.korpusam.

2.9. Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” progress.

Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis informē komitejas locekļus par projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” izmaksām, īstenošanas posmiem.

Papildus Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis informē komitejas locekļus par problēmām projekta īstenošanā, kas saistīti ar slimnīcas reorganizācijas procesu, neatrisināto īpašuma jautājumu ar zemes gabalu, kur plānots izveidot jaunās slimnīcas korpusu, kā arī par to, ka tuvākajā laikā plānots iesniegt grozījumus projekta pieteikumā, palielinot aktivitātes „Datu digitalizācijas pārraides sistēmas izveidošana” izmaksas, lai segtu EEZ finanšu instrumenta projekta

„Diagnosticiskās radioloģijas digitālā attēla pārraides sistēmas pilnveidošana” sadārdzinājumu.

J.Blaževičs, ņemot vērā to, ka valsts galvotā aizdevuma projekts ir gan izmaksu ziņā, gan aktivitāšu ziņā apjomīgs, ierosina līdzīgi kā Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” projektam „Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība”, izstrādāt projekta aktivitāšu realizēšanas loģisko shēmu.

Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis informē komitejas locekļus, ka ņemot vērā slimnīcas reorganizācijas procesu, šobrīd nav iespējams izstrādāt projekta aktivitāšu realizēšanas loģisko shēmu.

Komiteja nolemj:

1. Informāciju par projekta progresu pieņemt zināšanai.
2. Jautājumu par projekta aktivitāšu realizēšanas loģiskas shēmas sagatavošanu atlikt līdz Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koncepcijas apstiprināšanas.

2.10. Rīgas Stradiņa universitātes projekta „Universitātes modernizēšanas projekts. RSU Lielās Aulas izveidošana” progress.

Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis informē komitejas locekļus par projekta „Universitātes modernizēšanas projekts. RSU Lielās Aulas izveidošana” izmaksām, īstenošanas posmiem.

Papildus Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis informē komitejas locekļus ka Lielās Aulas rekonstrukcijas pamatdarbus plānots pabeigt līdz 2009.gada 15.jūnijam.

Komiteja nolemj:

Informāciju par projekta progresu pieņemt zināšanai.

3. Iepirkumu dokumentācijas izskatīšana:

3.1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” sarunu procedūras „Par telpu adaptāciju atbilstoši radiācijas drošības prasībām stereotaktiskās staru terapijas iekārtas „NOVALIS TX uzstādīšanai” dokumentācija.

J.Blaževičs vērš komitejas locekļu uzmanību, ka iepirkums ir saistīts ar ERAF finansēto projektu „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca””.

Komiteja nolemj:

Saskaņot sarunu procedūras „Par telpu adaptāciju atbilstoši radiācijas drošības prasībām stereotaktiskās staru terapijas iekārtas „NOVALIS TX uzstādīšanai” dokumentācija.

- 3.2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Klīnikas “Biķernieki” Apdegumu nodaļas un klīnikas “Linezers” Terapijas nodaļas telpu remonts” nolikuma projekts.
- 3.3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Instrumentu mazgāšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana” nolikuma projekts.
- 3.4. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Liftu nomaiņa” nolikuma projekts.
- 3.5. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Klīnikas “Linezers” iekšējās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” nolikuma projekts.
- 3.6. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Klīnikas “Linezers” maģistrālā elektrotīkla rekonstrukcija” nolikuma projekts.
- 3.7. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” cenu aptaujas „Ūdensvada ierīkošana klīnikā “Linezers”” nolikuma projekts.

K.Kļaviņa vērš komitejas locekļu uzmanību, uz to, ka SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kopējā attīstības koncepcija nav apstiprināta, līdz ar to šobrīd nav iespējams noteikt slimnīcas nodaļu izvietojumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, K.Kļaviņa uzskata, ka nav lietderīgi veikt remontdarbus pirms attīstības koncepcijas apstiprināšanas. Papildus K.Kļaviņa informē, ka vienas nedēļas laikā no komitejas sēdes datuma plānots organizēt sanākumi ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvjiem, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kopējās attīstības koncepcijas sagatavošanu un apstiprināšanu.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis informē komitejas locekļus, ka izņemot iepirkumu „Klīnikas “Biķernieki” Apdegumu nodaļas un klīnikas “Linezers” Terapijas nodaļas telpu remonts”, plānotie rekonstrukcijas darbi tiks veikti ārpus ārstnieciskām telpām. Attiecībā uz iepirkumu „Klīnikas “Biķernieki” Apdegumu nodaļas un klīnikas “Linezers” Terapijas nodaļas telpu remonts” slimnīcas pārstāvis informē, ka minētās nodaļās remontdarbi netika veikti aptuveni 35 gadus un pēc remontdarbu veikšanas tajās plānots izvietot pacientus no

citām nodaļām, kamēr tiek veikti remontdarbi, kā arī informē, ka ņemot vērā noslēgtos līgumus par pakalpojumiem tuvākajā nākotnē slimnīcas reorganizācija neskar minētās nodaļas un ilgtermiņā izremontētajās telpās nav plānots izvietot citas slimnīcas nodaļas. Gadījumā, ja nodaļu izvietojumā tomēr tiks veiktas izmaiņas, telpu pielāgošana citām ārstnieciskajām profilam nebūs problemātiska.

Izvērtējot SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvja sniegto informāciju, K.Kļaviņa piedāvā saskaņot atklāta konkursa „Liftu nomaiņa” nolikuma projektu, bet atlikušo 5 iepirkumu dokumentāciju izskatīt pēc SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koncepcijas apstiprināšanas.

J.Blaževičs piekrīt K.Kļaviņas piedāvājumam saskaņot atklāta konkursa „Liftu nomaiņa” nolikuma projektu, bet atlikušo 5 iepirkumu dokumentāciju izskatīt pēc SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koncepcijas apstiprināšanas.

L.Ruškule vērš komitejas locekļu uzmanību uz to, ka lielā kavēšanās valsts galvotā aizdevuma projekta ieviešanā var negatīvi ietekmēt slimnīcas spēju ģenerēt naudas plūsmu aizdevuma līguma saistību segšanai.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis lūdz komitejas locekļus vērst uzmanību tam, ka SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir gatava vienas nedēļas laikā apstiprināt slimnīcas attīstības koncepciju.

Komiteja nolēm:

1. Saskaņot atklāta konkursa SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Liftu nomaiņa” nolikuma projektu.
2. Atlikt iepirkumu procedūru „Klīnikas “Biķernieki” Apdegumu nodaļas un klīnikas “Linezers” Terapijas nodaļas telpu remonts”, „Instrumentu mazgāšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana”, „Klīnikas „Linezers” iekšējās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”, Klīnika „Linezers” maģistrālā elektrotīkla rekonstrukcija” un „Ūdensvada ierīkošana klīnikā “Linezers”” dokumentācijas izskatīšanu līdz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koncepcijas apstiprināšanas.
3. Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamentam organizēt sanāksmi ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvjiem lēmuma pieņemšanai saistībā ar SIA „Rīgas Austrumu

klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koncepcijas apstiprināšanu un informēt Investīciju departamentu par sanāksmes rezultātiem.

3.8. Rīgas Stradiņa universitātes informatīvā paziņojuma „Lielās aulas pieguļošo telpu un teritorijas sakārtošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” dokumentācija.

Komiteja nolemj:

Saskaņot Rīgas Stradiņa universitātes informatīvā paziņojuma „Lielās aulas pieguļošo telpu un teritorijas sakārtošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” dokumentāciju.

3.9. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Griestu statīvu un operāciju lampu sistēmas iepirkums” nolikuma projekts.

Komiteja nolemj:

Saskaņot Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Griestu statīvu un operāciju lampu sistēmas iepirkums” nolikuma projektu.

3.10. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Diagnostiskās radioloģijas iekārtu iepirkums” nolikuma projekts.

K.Kļaviņa lūdz Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvi informēt par kodolmagnētiskās rezonanses iekārtas, daudzslāņu datortomogrāfijas iekārtas ar kardioloģisko izmeklējumu nodrošinājumu un gammas kameras plānoto noslodzi. Kā arī sniegt pamatojumu katras iekārtas iegādei un informāciju vai iekārtām, kuras plānots iegādāties, jābūt speciāli pielāgotām bērniem.

Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” informē, ka sēdes laikā nevarēs sniegt informāciju par iekārtu plānoto noslodzi. Attiecībā uz iekārtu pielāgošanu bērniem, pārstāvis informē, ka šobrīd pacienti tiek nogādāti Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kur procedūras tiek veiktas uz iekārtām, kas nav speciāli pielāgotas bērniem, līdz ar to var secināt, ka nav nepieciešamības iegādāt speciāli bērniem pielāgotas iekārtas.

K.Kļaviņa piedāvā atlikt iepirkuma „Diagnostiskās radioloģijas iekārtu iepirkums” dokumentācijas izskatīšanu līdz visa nepieciešamā informācija tiks iesniegta izvērtēšanai komitejas locekļiem.

Komiteja nolemj:

1. K.Kļaviņai sagatavot un elektroniski nosūtīt pieprasījumu ar visu nepieciešamo informāciju sakarā ar plānoto kodolmagnētiskās rezonanses iekārtas, daudzslāņu datortomogrāfijas iekārtas ar kardioloģisko izmeklējumu nodrošinājumu un gammas kameras iegādi.
2. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt Veselības ministrijā visu pieprasīto informāciju attiecībā uz kodolmagnētiskās rezonanses iekārtas, daudzslāņu datortomogrāfijas iekārtas ar kardioloģisko izmeklējumu nodrošinājumu un gammas kameras iegādi.
3. Jautājumu par iepirkuma „Diagnostiskās radioloģijas iekārtu iepirkums” dokumentācijas apstiprināšanu atlikt un izskatīt vienas nedēļas laikā pēc Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” sagatavotas informācijas saņemšanas.

4. Citi jautājumi.

4.1. Jautājums saistībā ar valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros plānoto iepirkumu, kuru plānotā līgumcena nepārsniedz 10 000 Ls, saskaņošanas kārtību.

J.Blaževičs informē komitejas locekļus par ieceri atvieglot iepirkumu, kuru plānotā līgumcena nepārsniedz 10 000 Ls, saskaņošanas procedūru. Tiek piedāvāta šāda attiecīgo iepirkumu saskaņošanas kārtība:

- a) Projekta īstenotājs elektroniski iesniedz informāciju Veselības ministrijā par ieceri veikt iepirkumu ar līgumcenu, kas nepārsniedz 10 000 Ls, norādot:
 - Iepirkuma priekšmetu;
 - Aktivitāti, kuras ietvaros plānots segt iepirkuma izmaksas;
 - Plānoto uzaicinājuma publicēšanas datumu;
- b) Veselības ministrijā tiek izvērtēta iepirkuma atbilstība projekta pieteikumam un tiek pieņemts lēmumu par atļauju uzsākt iepirkumu procedūru;
- c) Saņemot atļauju par iepirkumu procedūras izsludināšanu projekta īstenotājs nodrošina iepirkuma procedūras veikšanu;
- d) Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas projekta īstenotājs iesniedz Veselības ministrijā iepirkuma līguma kopiju;
- e) Tuvākajā uzraudzības komitejas sēdē, Veselības ministrija informē komitejas locekļus par veiktiem iepirkumiem un to līgumcenu.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis lūdz precizēt cik ilga laikā Veselības ministrijā varētu pieņemt lēmumu par atļauju uzsākt iepirkumu procedūru.

J.Blaževičs piedāvā noteikt termiņu – viena nedēļa no brīža, kad Veselības ministrijā tiek saņemta visa nepieciešamā informācija par plānoto iepirkumu.

L.Ruškule piekrīt J.Blaževiča piedāvājumam noteikt lēmuma pieņemšanas termiņu – viena nedēļa no brīža, kad Veselības ministrijā tiek saņemta visa nepieciešamā informācija par plānoto iepirkumu.

Komiteja nolemj:

Atbalstīt piedāvāto iepirkumu, kuru plānotā līgumcena nepārsniedz 10 000 Ls, saskaņošanas procedūru, precizējot, ka termiņš iepirkuma atbilstības projekta pieteikumam izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par atļauju uzsākt iepirkumu procedūru Veselības ministrijā ir viena nedēļa.

4.2. Nākamās sēdes plānotais laiks.

J.Blaževičs informē komitejas locekļus, ka nākamās sēdes provizorisks laiks varētu būt 2009.gada septembris.

L.Ruškule informē komitejas locekļus, ka nākamās sēdes laiks varētu būt precizēts pēc vajadzības.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pārstāvis jautā vai iepirkumi, kas netika apstiprināti komitejas sēdē varētu būt apstiprināti tikai 2009.gada septembrī.

L.Ruškule skaidro, ka komitejas lēmums par projektu vai iepirkumu dokumentāciju tiek pieņemts arī rakstiskās procedūras veidā.


Komiteja beidz darbu plkst. 15:15

Komitejas sēdi vadīja



L.Ruškule

Protokolu sagatavoja



S.Piskunovs