

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.59

30.07.2012.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

- 1.1. VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta
„VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras
attīstība” grozījumu saskaņošana.

2. Izskatāmie dokumenti 2012.gada 16.jūlijā nosūtīti šādiem
komitejas locekļiem:

- R.Muciņam – Veselības ministrijas valsts sekretāram
- I.Černušenko – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta direktorei
- J.Blaževičam – Veselības ministrijas ES fondu departamenta
direktoram
- Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes
departamenta direktoram
- L.Seļakovai – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas
nodaļas vecākajai referentei
- Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības
departamenta direktorei
- A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta
direktorei
- I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta Finanšu analīzes un investīciju
koordinācijas nodaļas vadītājai

3. Izvērtējot 2012.gada 26.jūnijā iesniegto un 12.jūlijā iesniegto
precizēto dokumentāciju tika saņemts viens komitejas locekļa
komentārs (skat. pielikums Nr.1).

4. Izvērtējot un pārbaudot 2012.gada 24.jūlijā iesniegto pieprasīto papildus informāciju, nolemts:

4.1. Saskaņot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” grozījumus.

VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” aktivitāšu „Jauna korpusa būvniecība” un „Veco ēku renovācija” vairākas apakšaktivitātes tiek līdzfinansētas arī no ERAF projekta līdzekļiem, tādēļ nepieciešami šādi grozījumi:


- Aktivitātē „Jauna korpusa būvniecība”
 - apakšaktivitātei „t.sk. Celtniecības darbi” paredzētos līdzekļus samazināt par Ls 285 090,16;
 - apakšaktivitātes „t.sk. Celtniecības darbi” īstenošanas periodu pagarināt līdz 01.10.2012., atbilstoši ERAF projektā veiktajiem grozījumiem;
 - ieviest un līdz 31.12.2012. realizēt jaunu apakšaktivitāti 1.3. „t.sk. Telpu aprīkojuma un inventāra iegāde” un ieplānot tās realizācijai Ls 67 600.
- Aktivitātē „Veco ēku renovācija”
 - atbilstoši VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” struktūrai, mainīt apakšaktivitātes 5.1. „t.sk. Aizņemtības un nodarbinātības centra izveidošana” redakciju uz „t.sk. Sociālā darba un pacientu nodarbinātības centra izveidošana”;
 - palielināt apakšaktivitātei 5.1. „t.sk. Sociālā darba un pacientu nodarbinātības centra izveidošana” paredzētos līdzekļus par Ls 1 217,52;
 - samazināt apakšaktivitātei 5.2. „t.sk. Slimnīcas 3.korpusa renovācija” paredzētos līdzekļus par Ls 1 757,52;
 - izslēgt apakšaktivitāti 5.3. „t.sk. slimnīcas 1.korpusa renovācija”, kas realizēta par ERAF projekta līdzekļiem;
 - ieviest un līdz 31.10.2013. realizēt jaunu apakšaktivitāti 5.3. „t.sk. Slimnīcas 2.ārstnieciskā korpusa rekonstrukcija” un ieplānot tās realizācijai Ls 87 029,73. Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts tehniskais projekts, veikts telpu pārplānojums, ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija, ventilācijas uzstādīšana, apkures sistēmas renovācija, invalīdu lifta

- izbūve, iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija, vājstrāvu tīkla rekonstrukcija, ēkas siltināšana, piekrītošās teritorijas labiekārtošana, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
- ieviest un līdz 31.08.2013. realizēt jaunu apakšaktivitāti 5.4. „t.sk. Sociālā darba un pacientu nodarbinātības centra vienkāršota renovācija” un ieplānot tās realizācijai Ls 27 500. Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta ēkas siltināšana pagrabam, pamatiem, sienām, bēniņiem, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, lieveņu rekonstrukcija, piekrītošās teritorijas labiekārtošana, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
 - ieviest un līdz 31.08.2013. realizēt jaunu apakšaktivitāti 5.5. „t.sk. Administrācijas ēkas vienkāršota renovācija” un ieplānot tās realizācijai Ls 36 500. Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta sienu apmetuma atjaunošana, pamatu hidroizolācija, lieveņu uzstādīšana, logu nomaiņa, kāpņu un kāpņu telpas remonts, ventilācijas sistēmas remonts, telpu iekšdurvju nomaiņa, kanalizācijas pieslēgumu pie kopējās kanalizācijas sistēmas, ūdensvada cilpas atjaunošana, piekrītošās teritorijas labiekārtošana, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
 - ieviest un līdz 31.08.2013. realizēt jaunu apakšaktivitāti 5.6. „t.sk. Veļas mazgātavas vienkāršota renovācija” un ieplānot tās realizācijai Ls 32 000. Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta veco logu, ārdurvju un iekšdurvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, iekšējās kanalizācijas remonts, maģistrālā ūdensvada nomaiņa sākot ar aku, piekrītošās teritorijas labiekārtošanu, būvuzraudzību un autoruzraudzību.
 - ieviest un līdz 31.08.2013. realizēt jaunu apakšaktivitāti 5.7. „t.sk. Darba terapijas un pacientu apmeklētāju mājas vienkāršota renovācija” un ieplānot tās realizācijai Ls 35 000. Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta ēkas siltināšana, jumta seguma nomaiņa, logu un ārdurvju nomaiņa, telpu remonts, piekrītošās teritorijas labiekārtošana, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
- Aktualizēt iepirkumu laika grafiku.

Pielikumā:

1. Izziņa par sniegtajiem iebildumiem un komentāriem.
2. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
3. VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 2012.gada 8.jūnija vēstule Nr.1-33.2/192 „Par grozījumiem Valsts galvotā kredīta projekta pieteikumā”.

Valsts sekretāra p.i.



D.Mūrmane – Umbraško

Protokolu sagatavoja



L.Roze